



# تقرير شهر يونيو 2023



عدد الطلبات القائمة: 91002



عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين :  
مراكز الخدمة : 982  
تطبيق سهل : 20365  
الموقع الالكتروني : 193

## المشاريع السكنية قيد التوزيع :

جنوب سعد العبدالله: 24509 وحدة  
القسائم الاسكانية: 22153  
المنتجات الاسكانية: 2356

- المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2005 إجمالي عدد المخصصين: 6649
- إجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر : 925
- إجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 7458

## المشاريع التنفيذية ( البنية التحتية ) للمشاريع الاسكانية:

شرق صباح الاحمد ( 1184 بيت )

- العقد الاول ( 587 بيت )
- نسبة الانجاز التعاقدية 47.59% نسبة الانجاز الفعلية 42.92%
- العقد الثاني ( 597 بيت )
- نسبة الانجاز التعاقدية 48.98% نسبة الانجاز الفعلية 37.26%

العمارات مدينة صباح الاحمد ( 1110 شقة )

- تم الانتهاء من انجاز 720 شقه ، جاري العمل على 390 شقه نسبة الانجاز التعاقدية 100% نسبة الانجاز الفعلية 96.1%

توسعة الوفرة ( 53 قسيمة صناعية )

- نسبة الانجاز التعاقدية 4.28% نسبة الانجاز الفعلية 6.37%

## عدد المباني العامة تحت التنفيذ : 66 مبنى

- 16 مبنى في المطلاع
- 31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك
- 16 مبنى في شرق صباح الاحمد
- 3 توسعة الوفرة

## عدد المباني العامة المنجزة : 8 مباني

- مباني متفرقة في مشروع المطلاع



عدد العقود (الانشائية والخدمات) التي تم توقيعها : - عقد



عدد المناقصات (الانشائية والخدمات) التي تم طرحها : 2 مناقصة

- تمديد وتوريد وصيانة شبكات كيبيلات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي N2,N3,N4 في مشروع المطلاع
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة اعمال انارة الطرق الرئيسية واعمال اشارات المرور والكاميرات الضبط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيره في مشروع المطلاع

## شهادات لمن يهه الامر ( لاصدار اذونات البناء )

