# تقرير شهر اكتوبر 2024

1448 1401

خيطان

القسائم الجاهزة

القسائم المسلمة



عدد الطلبات القائمة: 98099



عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمو اطنين

مراكز الاستقبال: 1676

الخدمات الالكترونية: 25784

خدمات الاتصال: 10487



## عدد المبانى العامة تحت التنفيذ

- اجمالي المباني العامة تحت التنفيذ: 124
- مدينة المطلاع السكنية: 68
- جنوب عبد الله المبارك: 31
  - شرق صباح الأحمد: 7
    - خيطان الجنوبي: 1
    - صباح الأحمد: 15
      - جابر الأحمد: 1
      - سعد العبداللة: 1



<sup>28288</sup> 27564

مدينة المطلاع

## عدد العقود (الإنشانية والاشراف) التي تم توقيعها: 2 عقود

3260 3239

جنو ب عبدالله المبارك

شهادات من يهمه الأمر

(لإصدار اذونات البناء)

- انشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع ( C)بمدينة صباح الأحمد السكنية
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة عدد (10) محطات تحويل رئيسية جهد
  132/11 ك.ف بالضواحي ( (N5,N7,N9بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية



## عدد المناقصات (الإنشائية والخدمات) التي تم طرحها: 4

- توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيستين جهد (400 ك.ف) عدد (2,32 يمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية
  - المناقصة رقم: الخاصة توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيستين جهد (400ك.ف) 4Z 1Z, بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 400/132/11 ك.ف ( SSAB 4Z بمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني
- توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 400/132/11 ك.ف ( SSAB 3Z بمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني



#### مشروع شرق صباح الأحمد (1184 بيت)

- العقد الأول : 587 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية:100%
- نسبة الإنجاز الفعلية:99.47%
  - العقد الثاني:597 بيت
- نسبة الإنجاز التعاقدية:100%
- نسبة الإنجاز الفعلية:90.12%

#### مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد

- نسبة الإنجاز التعاقدية :19.43%
- نسبة الإنجاز الفعلية :34.62%

#### مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله

- عقد الطرق رئيسية
- نسبة الإنجاز التعاقدية: 3.17%
- نسبة الإنجاز الفعلية:10.39%

## المشاريع السكنية قيد التوزيع

### مدينة جنوب سعد العبدالله

- اجمالي الوحدات السكنية: 24,508
- القسائم السكنية: 23,551
- المنتجات الإسكانية: 957
- المخصصين لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2006
  - اجمالي عدد المخصصين: 4536
  - اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر: 0
  - اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع:

16643

