



أولاً : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام
						التعاقدية	الفعالية	
1	1284	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطيعين [N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	شركة كي سي سي للمهندسة والمقاولات	72,900,000.000	67.67	72.48	2019/06/20
2	1300	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) فسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني ( من N5 إلى N12 ) بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة	215,814,039.740	54.06	23.21	2019/10/30
3	1327	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N1 & N4 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	13.55	15.64	2020/03/16
4	1328	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N2 & N3 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	14.09	11.15	2020/03/16
5	1331	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبدالله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	12.27	16.62	2020/04/09
6	1333	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	2.08	7.50	2020/12/08
7	1350	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي (390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسبية للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956		0.00	2020/10/13
8	1356	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) من السكن العمودي (720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968		0.00	2021/06/10

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018

562,844,102.209

الإجمالي: 1750 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + 6مسجد + 6 سكن امام + 5 مجموعة محلات + مجمع حكومي + مخفر شرطة + مركز صحي + مركز إطفاء + محطات محولات فرعية



ثانياً: مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية		
9	1226	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (E) بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة المجموعة المشتركة للمقاولات	36,444,000.000	100.00	99.70	2016/01/18	
10	1236	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم قطعة (1) .	مشروع الوفرة القائم	شركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية.	21,150,000.000	100.00	88.60	2016/08/12	
11	1294	إنشاء وإنجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	68.94	2018/08/29	
12	1302	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة وارة للإنشاءات	23,740,372.282	52.47	26.20	2019/07/23	
13	1310	إستكمال إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (C) بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	13,397,597.000	100.00	99.20	تم الاستلام	
14	1311	إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع ( N3 ) بمدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	8,170,632.858	42.68	41.49	2019/09/09	
15	1321	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	26.51	9.04	2020/02/13	
16	1322	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (3) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	14,441,133.444	21.48	27.32	2020/02/12	
17	1323	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	16.92	8.65	2020/05/27	
18	1334	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (06&05,01) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة المباني المتحدة	32,926,438.104	9.48	11.25	2020/05/11	
19	1337	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (04&03,02) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة الأنشاءات المتحدة (أسكو)	28,887,597.190	6.71	23.54	2020/05/25	
20	1345	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2020/10/19	
<b>الإجمالي:</b>					<b>271,436,830.078</b>	19 روضة اطفال + 42 مدرسة + 61 مسجد + 61 سكن امام ومؤذن + 5 مركز ضاحية + 5 سوق مركزي + 24 مجموعة محلات + 6 فرع غاز + 5 مخفر شرطة + مركز شباب + 6 مركز صحي + 2 مركز اطفاء + 2 مركز تحفيظ قرآن + ديوانية كبار السن + مخازن + خزانات مياه الري			

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018



ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدية	المتوقع
21	1279	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليخي إمبريجيلو أس . بي . أيه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة المساهمة.	288,003,985.054	39.65	47.15	2020/09/02	2020/09/02
22	1292	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد ( 11/132/400 ك.ف ) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	16,150,000.000	92.84	97.00	2019/01/18	2019/01/18
23	1304	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات محولات رئيسية جهد ( 11/132 ك.ف ) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	18,480,000.000	69.28	76.24	2019/07/10	2019/07/10
24	1309	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها بالقطاعين (N1،N3) شاملة الطرق الرئيسية بمشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني.	مدينة جابر الأحمد	شركة كوبري للمشاريع الإنشائية	10,459,968.320	94.55	77.94	2019/02/12	2019/02/12
25	1314	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد ( 132 ك.ف ) معزولة بمادة (XLPE) وكيبلات ألياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك ( الرياض للكابلات والمعادن )	5,418,253.000	53.96	70.40	2019/09/26	2019/09/26
26	1319	ترحيل وصيانة جزء من الخطين الهوائيين القائمين جهد ( 300 ك.ف ) والواقعين داخل حدود مشروع جنوب عبد الله المبارك.	جنوب عبدالله المبارك	الشركة الوطنية للمقاولات المحدودة	1,613,550.000	86.72	86.84	2019/06/04	2019/06/04

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
27	1325	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك ف) للاضاحيتين ( NA & NB ) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهربائية	8,800,000.000	0.00	10.90	2020/03/12	2020/03/12
28	1339	توريد وتمديد وصيانة كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط لأعمال الربط الكهربائي للمباني العامة بالضاحية C ولخزان الري الرئيسي بمشروع مدينة صباح الأحمد الاسكانية .	مدينة صباح الأحمد	شركة الامراء للتجارة العامة والمقاولات	143,600.000	100.00	100.00	تم الاستلام	2018/12/16
29	1341	توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطع أرقام (4.3-2) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة المهلب للمقاولات والتجارة	3,422,857.629	9.02	14.00	2020/08/07	2020/08/07
30	1342	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق بمشروع أبوحليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة كيبك ذ.م.م	98,945.000	8.77	15.94	2019/09/01	2019/09/01
31	1343	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	2.30	2.96	2019/10/31	2019/10/31
32	1346	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهربائية	17,400,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/11/05	2020/11/05

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية		
33	1347	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2020/10/23	
34	1348	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/10/22	
35	1349	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD. - Saudi	16,930,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/10/22	
36	1351	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخزان الخرساني مع ملحقاته ومجرور صرف مياه الأمطار بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الخليج المتحدة للإنشاء	2,789,999.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2019/08/17	
37	1354	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبندود المرتبطة لقسائم شمال غرب الصليبيات	شمال غرب الصليبيات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2019/12/04	
38	1357	إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2021/05/29	
					<b>497,217,719.142</b>				الإجمالي: طرق + إنارة طرق + تمديد كابلات + محطات محولات كهرباء رئيسية + محطات تحويل كهرباء فرعية + طبقة أسفلت سطحية + تحريل أبراج كهرباء ضغط عالي + خزان مياه خرساني + معدات محطات محولات فرعية
					<b>1,331,498,651.429</b>	<b>القيمة الإجمالية لعدد 38 مشروع (د.ك)</b>			

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018