



أولا : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1284	1	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطعين [N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات	72,900,000.000	88.65	86.60	2019/06/20	2019/06/20
1300	2	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني (من N5 إلى N12) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة	215,814,039.740	68.31	33.36	2019/10/30	2019/10/30
1327	3	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N1 & N4) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	33.92	29.78	2020/03/16	2020/03/16
1328	4	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N2&N3) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	35.09	30.11	2020/03/16	2020/03/16
1331	5	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبد الله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	31.59	39.31	2020/04/09	2020/04/09
1333	6	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	12.60	27.70	2020/12/08	2020/12/08
1350	7	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي (390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسبية للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956	4.89	3.67	2020/10/13	2020/10/13
1356	8	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) من السكن العمودي (720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968	جاري اعتماد البرنامج الزمني	6.19	2021/06/10	2021/06/10

الأعمال حتى تاريخ 30 أبريل 2019

562,844,102.209

الإجمالي: 1750 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + 6مسجد + 6 سكن امام + 5 مجموعة محلات + مجمع حكومي + مخفر شرطة + مركز صحي + مركز إطفاء + محطات محولات فرعية



ثانياً: مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
9	1236	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم قطعة (1).	مشروع الوفرة القائم	شركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية.	21,150,000.000	100.00	90.40	2016/08/12	2019/08/31
10	1294	إنشاء وإنجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	94.63	2018/08/29	2019/05/31
11	1302	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة وارة للإنشاءات	23,740,372.282	76.57	43.00	2019/07/23	2019/07/23
12	1311	إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	8,170,632.858	73.07	68.97	2019/09/09	2019/09/09
13	1321	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	43.83	19.67	2020/02/13	2020/02/13
14	1322	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (3) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	14,441,133.444	46.52	47.10	2020/02/12	2020/02/12
15	1323	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	33.85	22.05	2020/05/27	2020/05/27
16	1334	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (06&05,01) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة المباني المتحدة	32,926,438.104	29.75	32.73	2020/05/11	2020/05/11
17	1337	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (04&03,02) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة الأنشاءات المتحدة (أسكو)	28,887,597.190	23.46	48.93	2020/05/25	2020/05/25
18	1345	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	4.76	25.24	2020/10/19	2020/10/19

الأعمال حتى تاريخ 30 أبريل 2019

221,595,233.078

الإجمالي: 14 روضة اطفال + 31 مدرسة + 40 مسجد + 40 سكن امام ومؤذن + 3 مركز ضاحية + 3 سوق مركزي + 17 مجموعة محلات + 4 فرع غاز + 3 مخفر شرطة + مركز شباب + 4 مركز صحن + 2 مركز اطفال + 2 مركز تحفيظ قرآن + ديوانية كبار السن + مخازن



ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1279	19	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليبي إمبريجيلو أس . بي . أبه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة المساهمة.	288,003,985.054	56.16	64.87	2020/09/02	2020/09/02
1292	20	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	16,150,000.000	100.00	100.00	تم إنهاء الأعمال	2019/01/18
1304	21	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات محولات رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	18,480,000.000	84.87	97.67	2019/07/10	2019/07/10
1309	22	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبندود المرتبطة بها بالقطاعتين (N1،N3) شاملة الطرق الرئيسية بمشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني.	مدينة جابر الأحمد	شركة كوبري للمشاريع الإنشائية	10,459,968.320	100.00	100.00	تم الاستلام	2019/02/12
1314	23	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (132 ك.ف) معزولة بمادة (XLPE) وكبيلات ألياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن)	5,418,253.000	75.46	87.90	2019/09/26	2019/09/26
1319	24	ترحيل وصيانة جزء من الخطتين الهوائيين القائمين جهد (300 ك.ف) والواقعين داخل حدود مشروع جنوب عبد الله المبارك.	جنوب عبدالله المبارك	شركة المقاولات الوطنية المحدودة	1,613,550.000	93.28	97.00	2019/06/04	2019/06/04



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
25	1325	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك ف) للضاحيتين (NA & NB) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	مدينة غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	8,800,000.000	25.26	30.76	2020/03/12	2020/03/12
26	1341	توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبيلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطع أرقام (4.3.2) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة المهلب للمقاولات والتجارة	3,422,857.629	24.47	40.00	2020/08/07	2020/08/07
27	1342	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق بمشروع أبوحليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة كيبلك ذ.م.م	98,945.000	56.51	81.26	2019/09/01	2019/09/01
28	1343	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	44.26	45.23	2019/10/31	2019/10/31
29	1346	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	17,400,000.000	2.16	4.20	2020/11/05	2020/11/05
30	1347	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	16,965,000.000	3.84	5.23	2020/10/23	2020/10/23



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1348	31	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	16,965,000.000	3.84	5.38	2020/10/22	2020/10/22
1349	32	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD.-Saudi	16,930,000.000	1.44	1.46	2020/10/22	2020/10/22
1351	33	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخزان الخرسانى مع ملحقاته ومجرور صرف مياه الأمطار بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الخليج المتحدة للإنشاء	2,789,999.000	51.59	48.60	2019/08/17	2019/08/17
1354	34	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة لفسائم شمال غرب الصليبيات	شمال غرب الصليبيات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	14.99	15.00	2019/12/04	2019/12/04
1357	35	إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	0.13	4.02	2021/05/29	2021/05/29
1361	36	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N8,N9&N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,162,105.450	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/12	2021/02/12
1362	37	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N6,N7&N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,165,858.430	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/08	2021/02/08
1363	38	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (4) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك	جنوب عبدالله المبارك	شركة Larsen & Toubro Limited - India	11,742,814.600	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/01	2021/02/01
					561,144,897.622	الإجمالي:			
					1,345,584,232.909	القيمة الإجمالية لعدد 38 مشروع (د.ك)			
الأعمال حتى تاريخ 30 أبريل 2019									