



أولاً : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدية	المتوقع
1	1284	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطاعين [N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات	72,900,000.000	95.53	90.55	2019/06/20	2019/06/20
2	1300	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) فسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني (من N5 إلى N12) بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهويا الصينية المحدودة	215,814,039.740	72.56	38.57	2019/10/30	2019/10/30
3	1327	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N1 & N4) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	38.00	30.01	2020/03/16	2020/03/16
4	1328	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N2&N3) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	41.32	33.53	2020/03/16	2020/03/16
5	1331	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبد الله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	37.26	44.85	2020/04/09	2020/04/09
6	1333	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت واعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	17.23	30.50	2020/12/08	2020/12/08
7	1350	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي(390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسبية للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956	10.14	4.88	2020/10/13	2020/10/13
8	1356	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) من السكن العمودي(720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968	0.51	8.72	2021/06/10	2021/06/10

الأعمال حتى تاريخ 31 مايو 2019

562,844,102.209

1750 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + 6مسجد + 6 سكن امام + 5 مجموعة محلات + مجمع حكومي + مخفر

شرطة + مركز صحي + مركز إطفاء + محطات محولات فرعية

الإجمالي:



ثانياً: مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدية	المتوقع
9	1236	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم قطعة (1) .	مشروع الوفرة القائم	شركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية.	21,150,000.000	100.00	90.60	2016/08/12	2019/09/01
10	1294	إنشاء وإنجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	95.17	2018/08/29	2019/08/31
11	1302	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة وارة للإنشاءات	23,740,372.282	81.92	49.00	2019/07/23	2019/07/23
12	1311	إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	8,170,632.858	81.01	75.79	2019/09/09	2019/09/09
13	1321	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	51.00	21.42	2020/02/13	2020/02/13
14	1322	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (3) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	14,441,133.444	53.06	53.10	2020/02/12	2020/02/12
15	1323	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	38.41	28.32	2020/05/27	2020/05/27
16	1334	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (06&05,01) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المباني المتحدة	32,926,438.104	35.70	39.25	2020/05/11	2020/05/11
17	1337	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (04&03,02) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الأنشاءات المتحدة (أسكو)	28,887,597.190	29.70	51.38	2020/05/25	2020/05/25
18	1345	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	7.63	29.29	2020/10/19	2020/10/19

الأعمال حتى تاريخ 31 مايو 2019

221,595,233.078

الإجمالي: 14 روضة اطفال + 31 مدرسة + 40 مسجد + 40 سكن امام ومؤذن + 3 مركز ضاحية + 3 سوق مركزي + 17 مجموعة محلات + 4 فرع غاز + 3 مخفر شرطة + مركز شباب + 4 مركز صحي + 2 مركز اطفاء + 2 مركز تحفيظ قرآن + ديوانية كبار السن + مخازن



ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدية	المتوقع
19	1279	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليبي إمبريجيلو أس . بي . أيه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة المساهمة.	288,003,985.054	62.32	68.45	2020/09/02	2020/09/02
20	1292	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	16,150,000.000	100.00	100.00	تم إنهاء الأعمال	2019/01/18
21	1304	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات محولات رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	18,480,000.000	89.79	97.99	2019/07/10	2019/07/10
22	1309	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها بالقطاعتين (N1،N3) شاملة الطرق الرئيسية بمشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني.	مدينة جابر الأحمد	شركة كوبري للمشاريع الإنشائية	10,459,968.320	100.00	100.00	تم الاستلام	2019/02/12
23	1314	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (132 ك.ف) معزولة بمادة (XLPE) وكيبلات ألياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.	غرب عبدالله المبارك	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن)	5,418,253.000	82.49	89.60	2019/09/26	2019/09/26
24	1319	ترحيل وصيانة جزء من الخطتين الهوائيين القائمين جهد (300 ك.ف) والواقعين داخل حدود مشروع جنوب عبد الله المبارك.	جنوب عبدالله المبارك	شركة المقاولات الوطنية المحدودة	1,613,550.000	93.52	100.00	2019/06/04	2019/06/04
25	1325	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك ف) للضاحيتين (NA & NB) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	8,800,000.000	32.96	38.09	2020/03/12	2020/03/12



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدية	المتوقع
26	1341	توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبالات الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطع أرقام (4-3-2) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة المهلب للمقاولات والتجارة	3,422,857.629	29.63	44.00	2020/08/07	2020/08/07
27	1342	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق بمشروع أبوحليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة كيبك ذ.م.م	98,945.000	66.58	88.00	2019/09/01	2019/09/01
28	1343	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبندود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	51.56	52.40	2019/10/31	2019/10/31
29	1346	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	17,400,000.000	3.75	5.25	2020/11/05	2020/11/05
30	1347	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	16,965,000.000	5.47	6.31	2020/10/23	2020/10/23
31	1348	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحدات الكهربائية	16,965,000.000	5.47	6.46	2020/10/22	2020/10/22
32	1349	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD. - Saudi	16,930,000.000	3.63	2.65	2020/10/22	2020/10/22



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدية	المتوقع
33	1351	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخزان الخرساني مع ملحقاته ومجرور صرف مياه الأمطار بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الخليج المتحدة للإنشاء	2,789,999.000	64.18	66.40	2019/08/17	2019/08/17
34	1354	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبندود المرتبطة لقسام شمال غرب الصليبخات	شمال غرب الصليبخات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	26.64	18.71	2019/12/04	2019/12/04
35	1357	إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	0.86	7.65	2021/05/29	2021/05/29
36	1361	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N8, N9&N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,162,105.450	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/12	2021/02/12
37	1362	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N6, N7&N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,165,858.430	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/08	2021/02/08
38	1363	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (4) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك	جنوب عبدالله المبارك	شركة Larsen & Toubro Limited - India	11,742,814.600	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/02/01	2021/02/01
39	1370	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبيلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NA بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,477,221.228	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/08/04	2020/08/04
40	1371	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبيلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NB بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,610,362.376	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/08/04	2020/08/04
					566,232,481.226	الإجمالي:			
الأعمال حتى تاريخ 31 مايو 2019					1,350,671,816.513	القيمة الإجمالية لعدد 40 مشروع (د.ك)			