



أولا : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1284	1	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطاعين [N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات	72,900,000.000	100.00	98.88	2019/06/20	2019/08/31
1300	2	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) فسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني ( من N5 إلى N12 ) بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة	215,814,039.740	89.65	44.85	2019/10/30	2019/10/30
1327	3	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N1 & N4 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	55.23	41.17	2020/03/16	2020/03/16
1328	4	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N2 & N3 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	58.01	44.89	2020/03/16	2020/03/16
1331	5	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبد الله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	55.66	55.70	2020/04/09	2020/04/09
1333	6	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	31.14	41.20	2020/12/08	2020/12/08
1350	7	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي (390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسبة للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956	19.81	7.96	2020/10/13	2020/10/13
1356	8	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) عمارة من السكن العمودي (720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968	5.50	13.27	2021/06/10	2021/06/10

الأعمال حتى تاريخ 31 أغسطس 2019

562,844,102.209

1750 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + 6 مسجود + 6 سكن امام + 5 مجموعة محلات + مجمع حكومي + مخفر

شرطة + مركز صحي + مركز إطفاء + محطات محولات فرعية

الإجمالي:



ثانيا : مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية		
9	1236	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم قطعة (1) .	مشروع الوفرة القائم	شركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية.	21,150,000.000	100.00	92.60	2016/08/12	
10	1294	إنشاء وإنجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	96.50	2018/08/29	
11	1302	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة وارة للإنشاءات	23,740,372.282	100.00	72.00	2019/07/23	
12	1311	إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع ( N3 ) بمدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	8,170,632.858	99.23	91.24	2019/09/09	
13	1321	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	69.52	33.91	2020/02/13	
14	1322	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (3) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	14,441,133.444	68.68	70.59	2020/02/12	
15	1323	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	53.03	38.51	2020/05/27	
16	1334	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (06&05,01) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المباني المتحدة	32,926,438.104	51.48	53.53	2020/05/11	
17	1337	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (04&03,02) NA للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الأنشاءات المتحدة (أسكو)	28,887,597.190	46.14	65.04	2020/05/25	
18	1345	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	19.48	42.79	2020/10/19	
19	1379	استكمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم (2) نموذج (2012) بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات	1,324,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2020/08/17	
الأعمال حتى تاريخ 31 أغسطس 2019					<b>222,919,233.078</b>	14 روضة اطفال + 31 مدرسة + 40 مسجد + 40 سكن امام ومؤذن + 3 مركز ضاحية + 3 سوق مركزي + 17 مجموعة <b>الإجمالي:</b> محلات + 4 فرع غاز + 3 مخفر شرطة + مركز شباب + 4 مركز صحن + 3 مركز اطفاء + 2 مركز تحفيظ قرآن + ديوانية كبار السن + مخازن			



ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1279	20	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليبي إمبريجيلو أس . بي . أيه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة المساهمة.	288,003,985.054	78.85	79.55	2020/09/02	2020/09/02
1292	21	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (12) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م	16,150,000.000	100.00	100.00	2019/01/18	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
1304	22	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات محولات رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م	18,480,000.000	100.00	100.00	2019/07/10	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
1314	23	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (132 ك.ف) معزولة بمادة (XLPE) وكيبلات ألياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.	غرب عبدالله المبارك	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن)	5,418,253.000	93.16	98.00	2019/09/26	2019/09/26
1319	24	ترحيل وصيانة جزء من الخطين الهوائيين القائمين جهد (300 ك.ف) والواقعين داخل حدود مشروع جنوب عبد الله المبارك.	جنوب عبدالله المبارك	شركة المقاولات الوطنية المحدودة (National Contracting Co.Ltd)	1,613,550.000	100.00	100.00	2019/06/04	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
1325	25	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك ف) للضاحيتين ( NA & NB ) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	8,800,000.000	57.33	61.61	2020/03/12	2020/03/12



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1341	26	توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطع أرقام (4.3-2) بمشروع الوفرة الإسكاني	الوفرة	شركة المهلب للمقاولات والتجارة	3,422,857.629	42.55	63.00	2020/08/07	2020/08/07
1342	27	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق بمشروع أبو حليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة كيبك ذ.م.م	98,945.000	100.00	100.00	2019/09/01	2019/09/01
1343	28	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	85.62	66.20	2019/10/31	2019/10/31
1346	29	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	17,400,000.000	8.50	11.96	2020/11/05	2020/11/05
1347	30	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	10.85	12.01	2020/10/23	2020/10/23
1348	31	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	10.85	10.92	2020/10/22	2020/10/22
1349	32	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD. - Saudi	16,930,000.000	5.99	6.01	2020/10/22	2020/10/22



تابع ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

رقم العقد	م	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1351	33	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخزان الخرسانى مع ملحقاته ومجرور صرف مياه الأمطار بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الخليج المتحدة للإنشاء	2,789,999.000	100.00	99.65	2019/08/17	2019/08/17
1354	34	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبندود المرتبطة بها لقسائم شمال غرب الصليبيخات	شمال غرب الصليبيخات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	65.23	39.45	2019/12/04	2019/12/04
1357	35	إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	7.01	16.63	2021/05/29	2021/05/29
1361	36	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N8,N9&N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,162,105.450	0.63	1.41	2021/02/12	2021/02/12
1362	37	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N6,N7&N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,165,858.430	0.63	1.92	2021/02/08	2021/02/08
1363	38	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (4) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك	جنوب عبدالله المبارك	شركة Larsen & Toubro Limited - India	11,742,814.600	0.55	2.50	2021/02/01	2021/02/01
1370	39	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NA بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدى للتجارة العامة والمقاولات	2,477,221.228	0.40	3.20	2020/08/04	2020/08/04
1371	40	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NB بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدى للتجارة العامة والمقاولات	2,610,362.376	0.40	2.00	2020/08/04	2020/08/04
1375	41	إنشاء وإنجاز وصيانة اعمال انارة الطرق للقطع ( 4,3,2 ) بمشروع مدينة الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة العاقول للمقاولات الصحية والكهربائية	2,495,536.450	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2021/01/11	2021/01/11
					558,268,049.356	الإجمالي:			
					1,344,031,384.643	القيمة الإجمالية لعدد 41 مشروع ( د.ك )			
الأعمال حتى تاريخ 31 أغسطس 2019									