



المؤسسة العامة للرعاية السكنية
Public Authority for Housing Welfare

الوزيرة د. بوشهري في زيارة ميدانية لمشروع غرب عبدالله المبارك: *إنجاز المباني العامة في تقدم.. وتوصيل التيار الكهربائي قريبا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء*

قامت معالي الوزيرة د. جنان بوشهري بزيارة ميدانية اليوم السبت إلى موقع مشروع غرب عبدالله المبارك يرافقها نائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبييل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط وعدد من مسؤولي المؤسسة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، حيث اجتمعت أولا مع الجهاز التنفيذي بالمؤسسة المسئول عن مشروع غرب عبد الله المبارك واطلعت على سير الاعمال بجميع عقود المشروع والتي تشمل (11) عقدا منها أربعة عقود للمباني العامة وستة عقود لمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى عقد لخزان ومجرور شبكة مياه الأمطار.

ثم اجتمعت د. بوشهري بعد ذلك مع ممثلي مقاولي العقود وحثتهم على الالتزام بجودة الأعمال و تنفيذها حسب المواصفات وقامت بعدها بجولة ميدانية بالموقع وكان من أبرز المواقع التي قامت بزيارتها العقد رقم (1292) حيث اطلعت الوزيرة على أول محطة كهرباء رئيسية (400 ك.ف) تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقد تم الانتهاء من أعمال العقد بنسبة 100% وجاري التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي للمشروع. كذلك قامت بزيارة موقع مدرسة ثانوية في العقد رقم (1337)، واستمعت الى شرح من المهندس المقيم للعقد حول المباني العامة التي يبلغ عددها 23 مبنى بذلك العقد، وصرحت الوزيرة د. جنان بوشهري بأن نسبة إنجاز المباني العامة بالعقد تسير بمعدلات أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاول، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 46% في حين أن نسبة الانجاز التعاقدية 23%.

من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة المهندس علي الحبييل أنه من المتوقع انتهاء عقد المباني العامة في ذلك العقد وتسليمه قبل مواعده المزمع في مايو 2020. يذكر أن مدينة غرب عبدالله المبارك تبعد ١٨ كيلو متر من الجهراء ومدينة الكويت، كما أن مساحة المشروع تبلغ 902 هكتار.

