



أولاً : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
1	1300	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني ( من N5 إلى N12 ) بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهويا الصينية المحدودة	215,814,039.740	100.00	82.65	2020/03/13	استلام ابتدائي للمرحلة الأولى ومتوقع للثانية (2021/01/31)
2	1327	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N1 & N4 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	100.00	70.81	2020/03/16	2021/04/30
3	1328	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين ( N2 & N3 ) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	100.00	95.05	2020/03/16	2020/12/30
4	1331	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبد الله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT / SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	100.00	98.00	2020/04/09	استلام ابتدائي
5	1333	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	100.00	93.70	2020/12/08	2021/12/31
6	1350	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي (390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسبة للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956	100.00	59.70	2020/10/13	2021/05/31
7	1356	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) عمارة من السكن العمودي (720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968	77.26	70.10	2021/06/10	2021/06/10
					489,944,102.209	الإجمالي:			
الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020					1040 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + مسجد محلي + سكن امام + مجموعة محلات + محطات محولات كهرباء فرعية				



ثانياً : مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
8	1294	إنشاء وإجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	100.00	2018/08/29	استلام ابتدائي
9	1321	إنشاء وإجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للمهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	84.40	100.00	2020/02/13	2021/03/31
10	1323	إنشاء وإجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	غرب عبد الله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	82.70	100.00	2020/05/27	2021/01/31
11	1345	انشاء وإجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	غرب عبد الله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	100.00	100.00	2020/10/19	استلام ابتدائي



تابع ثانيا : مشاريع المباني العامة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
12	1379	استكمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم (2) نموذج (2012) بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات	1,324,000.000	100.00	80.00	2020/08/17	2021/01/31
13	1384	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة الانشاء والتصنيع العقارى	31,792,542.000	39.34	31.50	2021/10/15	2021/10/15
14	1385	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N7&N8) واعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N8) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة بيان الوطنية التجارية	26,950,000.000	21.89	20.50	2022/04/03	2022/04/03
15	1386	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N6&N9) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة كنار للتجارة والمقاولات	37,960,000.000	28.07	49.48	2022/03/31	2022/03/31
16	1387	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N11) واعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S	28,249,943.990	24.22	20.86	2022/04/03	2022/04/03
<b>الإجمالي:</b>					<b>218,555,545.190</b>	12 روضة اطفال + 23 مدرسة + 43 مسجد + 43 سكن امام ومؤذن + 4 مركز ضاحية + 3 سوق مركزي + 27 مجموعة محلات + 3 فرع غاز + 4 مخفر شرطة + 5 مركز صحى + 2 مركز اطفاء + ديوانية كبار السن + مخازن			
الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020									



ثالثاً: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
17	1279	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليبي إمبريجيلو أس . بي . آيه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة . المساهمة .	287,439,108.524	100.00	98.65	2020/09/02	استلام ابتدائي ومتبقي خزانات الترشيح (2021/5/31)
18	1343	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	100.00	97.50	2020/05/15	2021/01/20
19	1346	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	17,400,000.000	100.00	86.13	2020/11/05	2021/02/28
20	1347	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	100.00	83.03	2020/10/23	2021/04/23
21	1348	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	100.00	83.41	2020/10/22	2021/04/22
22	1349	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD. - Saudi	16,930,000.000	100.00	85.04	2020/10/22	2021/04/21
23	1354	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها لقسائم شمال غرب الصليبيخات	شمال غرب الصليبيخات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	100.00	93.00	2020/04/02	2021/01/31
24	1357	إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	75.82	75.59	2021/05/29	2021/05/29
25	1361	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N8,N9&N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,162,105.450	73.77	73.41	2021/02/12	2021/02/12



تابع ثالثا: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
26	1362	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N6,N7&N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,165,858.430	73.77	75.00	2021/02/08	2021/02/08
27	1363	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (4) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك	جنوب عبدالله المبارك	شركة Larsen & Toubro Limited - India	11,742,814.600	73.25	73.34	2021/02/01	2021/02/01
28	1370	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NA بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,477,221.228	100.00	96.00	2021/01/31	2020/08/04
29	1371	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NB بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,610,362.376	100.00	98.00	2020/12/31	2020/08/04
30	1375	انشاء وانجاز وصيانة اعمال انارة الطرق للقطع أرقام ( 4,3,2 ) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة العاقول للمقاولات الصحية والكهربائية	2,495,536.450	98.00	98.00	2021/01/16	2021/01/16
31	1380	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين (1Z,3Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	ILJIN Electric CO. LTD., Seoul , South Korea	22,961,580.091	97.41	98.00	2021/03/25	2021/03/25
32	1381	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطة التحويل الرئيسية (2Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	LS Cable & System LTD (LS) South Korea	28,858,736.000	98.79	98.74	2021/03/25	2021/03/25
33	1382	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطة التحويل الرئيسية (4Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	Talhan Electric Wire Co. LTD South Korea	23,331,604.550	97.00	96.66	2021/03/25	2021/03/25
34	1383	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N5,N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	Chint Electric Co. LTD PEOPLES REPUBLIC OF CHINA	15,987,000.000	56.13	53.01	2021/10/14	2021/10/14
35	1404	إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (5) خزانات أرضية سعة 500,000 جالون وعدد (2) خزان أرضي سعة 250,000 جالون للري وعدد (6) أبار مياه جوفية بمدينة غرب عبدالله المبارك.	غرب عبدالله المبارك	شركة الإنشاء والتصنيع العقاري	4,480,000.000	34.07	25.02	2021/09/09	2021/09/09



تابع ثالثا: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعالية	التعاقدى	المتوقع
36	1405	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال ربط مخرجي الصرف وربط شبكة المياه المعالجة بخط 300 مم على طريق ميناء عبد الله - الوفرة بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة سبائك الدولية للتجارة العامة والمقاولات	460,000.000	لم يتم تقديم البرنامج الزمني	0.00	2020/12/26	2020/12/26
37	1409	تنفيذ طريق بديل مؤقت خارج حدود العقد بموقع العقد رقم: ع/ 1333 بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة المقاولون العرب الكويتية	311,041.131	26.08	100.00	2021/06/07	استلام ابتدائي
38	1411	نقل خطوط المياه القائمة (العذبة والقليلة الملوحة) وإنشاء وإنجاز وصيانة خطوط مياه جديدة بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة الفرقان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات	709,745.000	59.78	55.89	2021/05/04	2021/05/04
39	1418	تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 كيلو فولت للضواحي ( N5, N6, N7, N8 ) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	11,894,400.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2022/10/17	2022/10/17
40	1419	تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 كيلو فولت للضواحي ( N9, N10, N11, N12 ) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	11,707,500.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2022/10/17	2022/10/17
41	1421	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (B)	مدينة صباح الأحمد	الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات	4,390,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2022/02/03	2022/02/03
42	1422	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (E)	مدينة صباح الأحمد	شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات	5,296,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2022/06/12	2022/06/12
43	1423	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها لمشروع مدينة أبو حليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة طاروف التجارية	407,190.475	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/11/30	2021/11/30
الإجمالي:					631,724,365.444	طرق + إنارة طرق + تمديد كابلات + محطات محولات كهرباء رئيسية + محطات تحويل كهرباء فرعية + معدات محولات كهربائية + طبقة أسفلت سطحية + خزانات أرضية + أبار جوفية + ربط خدمات + طريق بديل + نقل خطوط مياه			
					1,340,224,012.843	القيمة الإجمالية لعدد 43 مشروع ( د.ك )			

الأعمال حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020