المؤسسة العامة للرعاية السكنية
Public Authority for Housing Welfare

مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ أكتوبر 2019

أولا : مشاريع القسائم والخدمات - البيوت والخدمات والمباني العامة التابعة لها

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقـد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
1	1284	استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (290 شقة) بالقطاعين [N1&N3] + (350 شقة) والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات	72,900,000.000	100.00	100.00	2019/06/20	تم الاستلام
2	1300	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (18519) فسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني (من N5 إلى N12) بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	شركة مجموعة جيزهويا الصينية المحدودة	215,814,039.740	100.00	50.34	2019/10/30	2020/06/30
3	1327	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4999) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N1 & N4) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / بولات للطرق والبناء والصناعة والتجارة المساهمة	49,970,575.832	71.96	49.37	2020/03/16	2020/03/16
4	1328	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد (4770) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين (N2 & N3) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني	مدينة المطلاع	شركة / جنكيز للانشاءات والصناعة والتجارة المساهمة	49,335,057.600	72.58	52.72	2020/03/16	2020/03/16
5	1331	انشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبد الله المبارك الإسكاني	جنوب عبدالله المبارك	شركة / LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S TURKEY	28,990,000.000	68.49	64.10	2020/04/09	2020/04/09
6	1333	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء	شرق تيماء	شركة / المقاولون العرب الكويتية	46,063,488.113	40.63	54.46	2020/12/08	2020/12/08
7	1350	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (20) عمارة من السكن العمودي(390 شقة) بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة نسيبة للمقاولات العامة للمباني	24,874,358.956	29.25	13.52	2020/10/13	2020/10/13
8	1356	انشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) عمارة من السكن العمودي(720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية	مدينة صباح الأحمد	شركة المباني المتحدة	74,896,581.968	11.48	22.58	2021/06/10	2021/06/10
الإجمالى:		1750 شقة + 509 بيت + 31548 قسيمة + 6مســـجد + 6 سـكن امام + 5 مجموعة محلات + مجمع حكومي + مخفر شرطة + مركز صحى + مركز إطفاء + محطات محولات فرعية			562,844,102.209			الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019	

مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ أكتوبر 2019

ثانيا : مشاريع المبانى العامـــــة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقـد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
9	1236	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع الوفرة القائم قطعة (1) .	مشروع الوفرة القائم	شركة المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية.	21,150,000.000	100.00	96.10	2016/08/12	2019/11/15
10	1294	إنشاء وإنجاز وصيانة مباني مخزن المؤسسة العامة للرعاية السكنية	ميناء عبد الله	شركة الصناعات لأنظمة البناء	2,248,500.000	100.00	96.90	2018/08/29	2019/12/31
11	1302	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة وارة للإنشاءات	23,740,372.282	100.00	80.03	2019/07/23	2019/11/30
12	1311	إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الشباب بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد	مدينة جابر الأحمد	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	8,170,632.858	100.00	100.00	2019/09/09	تم الاستلام
13	1321	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	شركة الدار للهندسة والإنشاءات	24,581,764.390	84.01	43.07	2020/02/13	2020/02/13
14	1322	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (3) بمشروع الوفرة الاسكاني.	الوفرة	مؤسسة إنشاءات الإيمان للتجارة العامة والمقاولات	14,441,133.444	78.28	80.21	2020/02/12	2020/02/12
15	1323	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (02&03) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الحمراء الكويتية	28,488,794.810	64.15	47.86	2020/05/27	2020/05/27
16	1334	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (06&05,01) NA ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المباني المتحدة	32,926,438.104	62.63	63.20	2020/05/11	2020/05/11

الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019

تابع ثانيا : مشاريع المبانى العامـــــة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقـد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
17	1337	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (04&03,02) NA للضاحية (NA) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الأنشاءات المتحدة (أسكو)	28,887,597.190	59.69	76.79	2020/05/25	2020/05/25
18	1345	انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (05&04,01) NB للضاحية (NB) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة المقاولون العرب الكويتية	36,960,000.000	30.10	50.64	2020/10/19	2020/10/19
19	1379	استكمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى إطفاء رقم (2) نموذج (2012) بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد	مدينة صباح الأحمد	شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات	1,324,000.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	4.50	2020/08/17	2020/08/17
20	1384	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة الانشاء والتصنيع العقارى	31,792,542.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2021/10/15	2021/10/15
21	1385	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N7&N8) واعمال خدمات البينة التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N8) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة بيان الوطنية التجارية	26,950,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2022/04/03	2022/04/03
22	1386	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N6&N9) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة كنار للتجارة والمقاولات	37,960,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2022/04/03	2022/04/03
23	1387	إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N11) واعمال خدمات البينة التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S	28,249,943.990	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2022/04/03	2022/04/03
الإجمالى:		20 روضة اطفال + 45 مدرسة + 66 مســـجد + 66 ســكن امام ومؤذن + 5 مركز ضاحية + 5 سوق مركزي + 37 مجموعة محلات + 5 فرع غاز + 5 مخفر شرطة + مركز شباب + 7 مركز صحى + 3 مركز اطفاء + 2 مركز تحفيظ قرأن + ديوانية كبار السن + مخازن			**347,871,719.068**			الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019	

مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ أكتوبر 2019

ثالثا: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
24	1279	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الاسكاني.	مدينة المطلاع	التحالف المتضامن: شركة / ساليني إمبريجيلو أس . بي . أيه وشركة / كولين للإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة المساهمة.	288,003,985.054	81.65	85.23	2020/09/02	2020/09/02
25	1304	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات محولات رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م	18,480,000.000	100.00	100.00	2019/07/10	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
26	1314	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (132 ك.ف) معزولة بمادة (XLPE) وكيبلات ألياف ضوئية وملحقاتها بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.	غرب عبدالله المبارك	الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن)	5,418,253.000	100.00	100.00	2019/09/26	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
27	1319	ترحيل وصيانة جزء من الخطين الهوائيين القائمين جهد (300 ك.ف) والواقعين داخل حدود مشروع جنوب عبد الله المبارك.	جنوب عبدالله المبارك	شركة المقاولات الوطنية المحدودة (National Contracting Co.Ltd)	1,613,550.000	100.00	100.00	2019/06/04	تم نهو الأعمال وجاري إجراءات الاستلام
28	1325	اعمال تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك ف) للضاحيتين (NA & NB) بمشروع مدينة غرب عبد الله المبارك	غرب عبدالله المبارك	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	8,800,000.000	73.33	77.63	2020/03/12	2020/03/12
29	1341	توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض بالقطع أرقام (2ـ3ـ4) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة المهلب للمقاولات والتجارة	3,422,857.629	52.55	79.50	2020/08/07	2020/08/07
30	1342	إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إنارة الطرق بمشروع أبوحليفة الإسكاني	أبو حليفة	شركة كيبلك ذ.م.م	98,945.000	100.00	100.00	2019/09/01	تم الاستلام
31	1343	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها في مشروع مدينة صباح الأحمد للقطاع (C)	مدينة صباح الأحمد	شركة العهد الجديد للمواد الإنشائية والمقاولات	3,375,000.000	100.00	71.80	2019/10/31	2020/02/28

الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019

تابع ثالثا: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%)		تاريخ الإستلام	
						التعاقدية	الفعلية	التعاقدى	المتوقع
32	1346	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (1Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	17,400,000.000	12.27	17.89	2020/11/05	2020/11/05
33	1347	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (2Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	14.06	16.55	2020/10/23	2020/10/23
34	1348	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (3Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	الشركة الأهلية للوحات الكهرباء	16,965,000.000	14.06	15.00	2020/10/22	2020/10/22
35	1349	تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة محولات رئيسية (4Z) جهد (11/132/400 ك.ف) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة National Contracting CO. LTD.-Saudi	16,930,000.000	9.02	9.70	2020/10/22	2020/10/22
36	1351	انشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخزان الخرساني مع ملحقاته ومجرور صرف مياه الأمطار بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة الخليج المتحدة للإنشاء	2,789,999.000	100.00	100.00	2019/08/17	تم الاستلام
37	1354	إنشاء وإنجاز وصيانة طبقة الأسفلت السطحية والبنود المرتبطة بها لقسائم شمال غرب الصليبيخات	شمال غرب الصليبخات	شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات	2,084,561.139	90.48	65.00	2019/12/04	2019/12/04
38	1357	انشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف	المساكن منخفضة التكاليف	Sinohydro Corporation Limited - China	68,117,000.000	11.52	23.89	2021/05/29	2021/05/29
39	1361	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N8,N9&N11) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,162,105.450	3.48	10.68	2021/02/12	2021/02/12
40	1362	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (9) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N6,N7&N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	شركة Larsen & Toubro Limited - India	26,165,858.430	3.85	11.53	2021/02/08	2021/02/08

الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019

تابع ثالثا: مشاريع طرق وخدمات رئيسية متنوعة

م	رقم العقد	وصف الأعمال	المنطقة	المتعهد	قيمة العقد (د.ك)	نسبة الإنجاز (%) التعاقدية	نسبة الإنجاز (%) الفعلية	تاريخ الإستلام التعاقدى	تاريخ الإستلام المتوقع
41	1363	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (4) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) بمشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك	جنوب عبدالله المبارك	شركة Larsen & Toubro Limited – India	11,742,814.600	4.10	16.66	2021/02/01	2021/02/01
42	1370	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NA بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,477,221.228	19.55	19.60	2020/08/04	2020/08/04
43	1371	أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضاحية NB بمشروع غرب عبدالله المبارك	غرب عبدالله المبارك	شركة مركز الاحمدي للتجارة العامة والمقاولات	2,610,362.376	19.48	19.50	2020/08/04	2020/08/04
44	1375	انشاء وانجاز وصيانة اعمال انارة الطرق للقطع (4,3,2) بمشروع الوفرة الاسكاني	الوفرة	شركة العاقول للمقاولات الصحية والكهربائية	2,495,536.450	1.70	2.50	2021/01/11	2021/01/11
45	1380	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسيتين (1Z,3Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	ILJIN Electric CO. LTD., Seoul , South Korea	22,961,580.091	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/03/25	2021/03/25
46	1381	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطة التحويل الرئيسية (2Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	LS Cable & System LTD (LS) South Korea	28,258,736.000	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/03/25	2021/03/25
47	1382	توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية جهد (400 ك.ف) الخاصة بتغذية محطة التحويل الرئيسية (4Z) جهد 400 ك.ف بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	Taihan Electric Wire Co. LTD South Korea	23,331,604.550	جاري اعتماد البرنامج الزمني	0.00	2021/03/25	2021/03/25
48	1383	تنفيذ وتركيب وصيانة عدد (6) محطات تحويل رئيسية جهد (11/132 ك.ف) للضواحي (N5,N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية	مدينة المطلاع	Chint Electric Co. LTD PEOPLES REPUBLIC OF CHINA	15,987,000.000	جاري إعداد البرنامج الزمني	0.00	2021/10/14	2021/10/14
		الإجمالى: طرق + إنارة طرق + تمديد كابلات + محطات محولات كهرباء رئيسية + محطات تحويل كهرباء فرعية + طبقة أسفلت سطحية + ترحيل أبراج كهرباء ضغط عالي + خزان مياه خرساني+ معدات محطات محولات فرعية			632,656,969.997				الأعمال حتى تاريخ 31 أكتوبر 2019
		القيمة الإجمالية لعدد 48 مشروع (د.ك)			1,543,372,791.274				